

监 理 日 记(安 装)

日期: 2017年 6月 15日

天气: 小雨

星期: 四

气温: 20-28℃

工程名称: 德州 松泰 栾城 160MW 光伏 发电 项目

监 理 工 作 情 况

1. 巡视检查光伏区支架组件安装 要求(中易公司)注意安全
2. 巡视检查光伏区桩基浇筑. 因下雨孔内淤泥多 冰多 检查清孔 抽水. 符合要求后浇筑

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

1. 中易公司 支架组件安装
2. 中易公司 桩基浇筑浇筑180个
3. 天力公司 26区 和 复接电缆线

其 它 事 项

本日现场监理人员

郭俊英. 孙日和. 谭志宝. 徐继生. 李恒军

记录人: 孙日和

总监 (总监代表): 李恒军