

监 理 日 记 ()

日期: 2017年6月17日

天气: 多云

星期: 六

气温: 19-24°C

工程名称: 衢州杭桑柯城160MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>(1) 路面浇筑标高、厚度检查。</p> <p>(2) 升压站临时用电安全检查并要求施工单位整改。</p> <p>(3) 35kV开关柜调试检查。</p>	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	<p>德系</p> <p>光明</p>	<p>(1) 升压站部分路面二次浇筑, 部分路基进行开挖。</p> <p>(2) 综合楼油漆施工, 钢窗防护栏安装, 楼梯贴瓷砖。</p> <p>(3) 35kV开关柜、GIS设备装置调试。</p> <p>(4) 油断路器接线(二次线)、SVG接一次线。</p> <p>(5) 35kV开关柜接一次线。</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 郭俊兴, 程绍和, 谭绪宝, 李维德		
记录人: 徐耀生		总监(总监代表): 李维德