

监 理 日 记(安 收)

日期: 2017 年 6 月 19 日

天气: 阴

星期: -

气温: 20-27℃

工程名称: 德州 160MW 风电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视检查台区台区柜基情况, 因田地析孔积水较多, 要求中易公司做好排水工作 2. 巡视检查发现台区柜基偏移严重, 要求中易公司重新浇筑补柜 3. 巡视检查天力公司电缆沟, 电缆沟回填未够沙, 部分段电缆沟深坑不够, 已通知天力公司整改。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项	1. 中易公司台区柜基情况。 2. 中易公司下郭州台区支架 12 件安装 3. 天力公司下郭州台区高压电缆沟回填。	
其 它 事 项	1. 天力公司电缆沟回填, 院散, 种未报验, 未铺沙铺砖深坑不够回填, 后果自负。	
本日现场监理人员: 郭俊兴, 孙和平, 李俊宝, 徐情子, 李恒生		
记录人: 孙和平		总监 (总监代表): 李恒生