

监 理 日 记(安 装)

日期: 2017 年 6 月 2 日

星期: 五

天气: 晴

气温: 20-26℃

工程名称: 湖州杭泰柯城160MW光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

1. 巡视检查光伏区(26-30)区支架安装。
2. 巡视检查光伏区(23-25)区柜基钻孔施工, 检查孔深符合要求。
3. 15:00 参加监理例会, 要求中易公司做好成品保护工作 ② 要求中易公司做好光伏区运输车辆管控工作(货车和叉车), 道路不好, 存在危险因素。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

1. 中易公司 19 人支架安装, 6 人拆模板。
2. 中易公司 3 台钻机和钻孔施工。

其
它
事
项

本日现场监理人员

邵俊兴、程丽和、谭佑金、徐锦生、李恒玉

记录人: 程丽和

总监(总监代表):

李恒玉