

监 理 日 记()

日期: 2017 年 6 月 2 日

星期: 五

天气: 晴

气温: 22-32℃

工程名称: 德州·杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况

- (1) 换耐压试验旁站。
- (2) 出线桥架现场吊装旁站。
- (3) 站区安全文明检查。
- (4) 升压站^W监理例会。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

德系

文明

- (1) 站区南侧道路浇筑。
- (2) 综合楼楼梯贴大理石。
- (3) 综合楼、主控楼照明安装。
- (4) SVG 室安装风机, GIS 设备充气;
- (5) 25KV 开关柜断路器调试就位。
- (6) 主控室电缆二次线, 220KV 交控制电缆。

其 它 事 项

本日现场监理人员

郭俊兴 程保新 谭伟宝 李旭德

记录人:

徐永生

总监 (总监代表):

李旭军