

监 理 日 记(安 装)

日期: 2017年 6月 20日

天气: 阴

星期: 二

气温: 21-29℃

工程名称: 德州裕泰祥160MW光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

1. 巡视检查光伏区F2-025区柜基浇筑, 排水沟孔洞检查, 符合要求.
2. 旁站 28区、29区和复区高压电缆沟回填, 发现回填前沟内石块要求天力公司清除, 光缆和电缆交叉在一起要求天力分开敷设.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

1. 中易公司F2-025区柜基浇筑
2. 中易公司下轿州F区组件安装
3. 天力公司 28区、29区高压电缆沟回填.

其
它
事
项

本日现场监理人员: 邵俊兴、孙石和、谭伟家、徐培日、李恒成

记录人: 孙石和

总监(总监代表): 李恒成