

监 理 日 记()

日期: 2017年6月20日

天气: 阴

气温: 21°-29°

星期: 二

工程名称: 德州裕泰柯城160MW发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况: 1. 跟踪, 飞航基浇筑已完成. 2. 光伏区: 31区至35区. 跟踪, 区支架安装. 组件安装. 3. 天力公司电缆沟32区回填. 只有挖掘机施工.	
施 工 情 况	承包单位 鲲鹏公司	施工内容及进度 1. 跟踪, 飞航基础. 钻孔的已完成. 2. 光伏区. 31区至35区. 跟踪, 区前期浇筑的. 安装支架. 组件安装.
其 它 事 项	天力公司电缆沟32区回填. 只有挖掘机在回填. 没有施工人员. 个别沟内有石头. 已通知开挖掘机司机回填时把石头清理出去. 后填土.	
本日现场监理人员: 郭俊兴, 程银合, 步恒德, 徐辉生		
记录人: 谭瑞宝		总监 (总监代表): 李维军