

监 理 日 记()

日期: 2017年 6月 21日

天气: 雨

星期: 三

气温: 24-28℃

工程名称: 徐州杭泰柯城160MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	(1) 35KV开关室光伏区电缆端子制作旁站 (2) 站区照明已生拖量, 当晚问题已要求施工方整改.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	德系 宋明 天力	(1). UPS室金属静电地板(防) (2) SVG室油漆找平, 装雨棚. (3) 继电室接二次线, 信号柜调试. (4) 35KV开关室(接)一次电缆端子制作.
其 它 事 项		
本日现场监理人员	郭俊兴, 程绍和, 谭浩奎, 李昭俊	
记录人:	徐雅生	总监(总监代表): 李昭俊