

监 理 日 记(安 装)

日期: 2017 年 6 月 3 日

星期: 六

工程名称: 德州恒泰柯城 160MW 光伏发电项目

天气: 晴

气温: 18-26℃

监 理 工 作 情 况

1. 进场检查光伏区支架12中安装, 28区12中安装平基槽不符合要求, 要求中易公司整改
2. 进场检查 3台/钻机/钻孔施工2, 抽查孔深符合要求.
3. 检查中易公司资料, 不合格处整改

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

1. 中易公司光伏区(26-28)12中支架安装
2. 中易公司三台钻机/钻孔施工2
3. 光伏区8人支模架安装.

其 它 事 项

本日现场监理人员

郭俊兴、杨和平、谭浩东、李恒伟、徐晓生

记录人: 杨和平

总监(总监代表): 李恒伟