

监 理 日 记()

日期: 2017 年 6 月 3 日

星期: 六

天气: 阴
气温: 23°—30°

工程名称: 赣州杭泰柯城160MW电项目.

监 理 工 作 情 况	巡视检查施工现场情况. 1. 跟踪区桩基础浇筑. 2. 16区支架组件安装. 3. 31区支架安装. 32区支架安装. 4. 34区支架安装. 下午下雨施工现场停工.	
施 工 情 况	承包单位 鲲鹏 公司	施工内容及进度 1. 跟踪区浇筑施工人数 18人. 检查孔深符合规范. 2. 16区组件安装人数 4人. 3. 31至34区支架安装人数 37人. 4. 下午下雨施工现场停工. 浇筑: 88根. 7060根 支架: 30组(5.5MW). 组件: 15组(5.3MW).
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 郭俊兴, 程绍全, 武恒德, 徐辉生.		
记录人: 谭锦宝		总监(总监代表): 李阳军