

监 理 日 记()

日期: 2017年6月4日

星期: 日

天气: 阴

气温: 18[°]-25[°]

工程名称: 德州临邑县160MW风电项目

监 理 工 作 情 况	巡视检查现场情况: 1. 跟踪2区抗基基础浇筑 2. 光伏区12.13区组件安装. 3. 16区组件安装. 4. 31.32区支架安装. 下午下雨施工现场停工.	
施 工 情 况	承包单位 锦 鹏 公 司	施工内容及进度 1. 跟踪2区抗基基础浇筑14人. 铲车1台, 三轮车1台 2. 光伏区12.13.区组件安装. 3. 16区组件安装 4. 31.32区支架安装 安装施工人数33人.
其 它 事 项	本日现场监理人员: 郭俊兴 程绍合 刘恒德 徐辉生. 记录人: 谭瑞宝 总监(总监代表): 李强	