

监 理 日 记(安 装)

日期: 2017 年 6 月 5 日

天气: 阴小雨

星期: 一

气温: 20-26℃

工程名称: 徽州松栎柯 160MW 光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

上午下雨未施工

下午:

1. 巡视检查光伏区组件安装、支架安装、组件安装U型卡歪斜,要求整改
2. 组件安装中梯子不稳,存在安全隐患要求整改.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

1. 中易公司光伏区 25-29 区支架组件安装.
2. 中易公司支架安装,组件搬运.
3. 16 人组件安装,30 人组件运输.

其
它
事
项

本日现场监理人员

郭永浩、孙和平、潘磊、徐焜、李恒

记录人:

孙和平

总监(总监代表):

李恒