

监 理 日 记()

日期: 2017 年 6 月 5 日

星期: 一

天气: 阴. 小雨

气温: 18°-23°

工程名称: 徐州抗泰柯城160MW发电项目.

监
理
工
作
情
况

上午下雨施工现场停工.

下午巡视检查现场情况:

1. 桩基基础浇筑现场停工.
2. 光伏区 13区. 15区组件安装.
3. 16区组件安装.
4. 31区 32区支架安装.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

鲲鹏
公司

1. 31区, 32区支架安装 8人.
 2. 光伏区组件安装 15人.
 3. 浇筑现场停工.
- 上午下雨现场全部停工.

其
它
事
项

本日现场监理人员

郭俊兴 程绍全 方恒德 徐辉生

记录人:

谭绪宝

总监 (总监代表):

李州平