

监 理 日 记()

日期: 2017 年 6 月 5 日

天气: 小雨
气温: 22-26℃

星期: 一
工程名称: 湖州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

- (1) 35kV 开关室母线桥安装旁站。
- (2) 均压巡视检查。发现部分施工不正确
使用劳动防护用品。已督促施工负责人整改。
- (3) 主控楼。综合楼屋面砖施工平行检验。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

- (1) 主控、综合楼屋面砖施工。
- (2) 均压道路浇筑。SVG 室墙面找补。
- (3) 35kV 开关室母线桥安装
- (4) 北围墙拆模。

其
它
事
项

本日现场监理人员

郭德久、程昭松、李旭东、李旭德

记录人:

李旭东

总监 (总监代表):

李旭东