

监 理 日 记()

日期: 2017年 6 月 6 日

天气: 阴. 小雨

星期: 二

气温: 20-26

工程名称: 睢宁杭泰栢城160MW发电项目

监
理
工
作
情
况

巡视检查施工现场情况:

1. 杭基浇筑现场停工, 因天气下雨
2. 光伏区支架组件安装分别在: 13区, 15区, 16区, 31区, 33区, 安装施工.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

鲲鹏
公司

1. 杭基基础浇筑现场因天气下雨无法施工
2. 光伏区支架组件安装分别在: 13区, 15区, 16区, 31区, 33区安装施工. 施工人数: 13区 3人, 15区 24人, 16区 4人, 31区 6人, 33区 4人.

其
它
事
项

本日现场监理人员

郭俊兴, 程绍全, 刘恒德, 徐辉生

记录人:

谭瑞宝

总监 (总监代表):

李海坤

江苏省建设厅监制