

监 理 日 记(安 装)

日期: 2017年 6月 7日

天气: 晴

星期: 三

气温: 20-29℃

工程名称: 衢州柯家坞160MW光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视检查光伏区24、25区桩基浇筑, 桩孔深度不符合要求要求请予处理. 2. 巡视检查光伏区支架组串安装, 边压块安装不规范要求中易公司现场整改, 整改后符合要求	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		1. 中易公司 24、25区桩基浇筑, 17人浇筑. 2. 中易公司组串安装16人, 支架安装, 6人
其 它 事 项		
本日现场监理人员	郭俊兴, 程石和, 谭春宝, 徐炳生, 李恒佳	
记录人: 程石和	总监 (总监代表): 李恒佳	