

监 理 日 记()

日期: 2017年 6月 7日

星期: 9

天气: 多云
气温: 20°-29°

工程名称: 徐州杭泰柯城160MW发电项目

监
理
工
作
情
况

巡视检查施工现场情况

1. 杭基浇筑现场停工.
2. 光伏区支架、组件安装, 号别区: 15区、16区、31区、33区. 安装.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

鲲鹏
公司

1. 杭基础浇筑现场停工. 因送料长上不去山. 而停工.
2. 光伏区支架组件号别区: 15区 28人, 16区 4人, 31区 4人, 33区 4人. 散料 17人.

其
它
事
项

本日现场监理人员

郭俊兴 程绍合 刘恒德 徐辉生

记录人:

谭循宝

总监 (总监代表):

袁翔宇