

监 理 日 记(安 装)

日期: 2017 年 6 月 8 日

星期: 10

天气: 晴

气温: 22-32℃

工程名称: 德州 临邑县 160MW 光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

1. 巡视检查光伏区 25 区柜基浇筑。①现场排水不畅 要求施工单位清理 ②现场一区柜基偏移严重、要求中易公司整改。

2. 巡视检查光伏区 12 区安装支架安装。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

1. 中易公司 11 人 25 区柜基浇筑。
2. 中易公司 20 人 支架 12 区安装

其
它
事
项

本日现场监理人员: 郭安兴, 孙日和, 谭清宝, 徐炳生, 李恒伟

记录人: 孙日和

总监 (总监代表): 李恒伟