

监 理 日 记()

日期: 2017年 6月 9日

天气: 阴-中雨

星期: 五

气温: 19°-32°

工程名称: 徐州柏泰柯城160MW发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视检查施工现场情况 1. 跟踪, 区桩基础浇筑, 先清泥. 清孔. 后浇筑. 2. 31区. 32区. 33区. 34区支架安装. 组件安装. 3. 下午下雨现场停工.	
施 工 情 况	承包单位 昆 鹏 公 司	施工内容及进度 1. 跟踪, 区桩基础浇筑 16人. 铲车 1台. 三轮车 1台. 2. 31区至 34区. 支架安装. 组件安装 53人. 散料 16人. 3. 下午下雨现场停工.
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 郭俊岩, 程绍合, 刘恒德, 徐辉生		
记录人: 谭绪宝		总监 (总监代表): 李绍甲