

监 理 日 记()

日期: 2017年5月16日

天气: 阴雨

气温: 16°-25°

星期: 二

工程名称: 徐州杭泰柯城160MW光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视情况: 1. 13区挖基基础出补挖. 先清泥. 清水. 后浇筑 2. 支架组件安装3组. 3. 下午下雨现场停工. 4. 监理下午检查资料. 要求施工单位资料员到现场把施工单位的报审. 报验资料报齐. 迎接检查.	
施 工 情 况	承包单位 鲲鹏 公司	施工内容及进度 铲车2台. 钻机. 2. 浇筑18人. 安装14人. 浇筑: 68根. 钻孔: 68根孔. 组件: 10组.
其 它 事 项		
本日现场监理人员	程绍念 市恒德 徐辉生 郭光强 谭强宝	
记录人: 谭强宝	总监(总监代表): 李亚峰	