

監理日志

工程名称: 无棣县西小王镇60MWp农光互补集中式光伏发电项目

工程名称: 无棣县西小王镇60kVWP线路工程				
日期	2017年6月7日 星期三	气候	晴	气温 22~32℃
监理人员动态: 1. 魏彬 杨亚 旁站浇筑 验收事故池池底钢筋. 模板.		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 12名施工人. 3名管理人员.				
施工机械动态: 1台挖机(11). 水泵1台. 搅拌机2台.				
施工进度情况	1. SVG 2人焊网框底部槽钢. 2. 1台挖机1台整平地面. 3. 7.4m C30 15.5m³ 浇筑事故池. 4. G15基础浇筑垫层C15. 12m³. 5. 电缆沟施工26人. 6. SVG网框施工2. 3人. 7. SVG接电缆. 2人. 8. 电缆沟 基础砼浇筑C30. 12m³. (22时). 9. SVG接1x1.5电缆头2人.			
检查发现的问题	1. 魏彬检查: 1. SVG底部焊槽钢: 发现焊渣未除. 防锈未涂刷.			
处理措施、意见、结果	1. 找到施工负责人: 现场督促除去焊渣. 涂刷防锈油.			
协调内容或其他				
记录人	郭光福		总监签阅	李洪芳