

监 理 日 志

工程名称: 无棣县西小王镇60MW炉内脱硫集中式光伏发电项目

日期	2017年6月9日 星期五	气候	晴	气温	21~36℃
监理人员动态: 巡视、检查、旁站、第一次监理例会。(业主主持)		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 70人.					
施工机械动态: 2台搅拌机.					
施工进度情况	1. 砌筑电缆沟2人. 2. 主变、SVG钢板刷防锈漆. 3. 接地扁铁焊接 4人. GIS基础钢筋绑扎2人. 5. GIS处电缆沟底部浇筑200mm C25. 11m³. 8人. 6. 避雷针基础钢筋安装2人. 7. 配电室放电缆AKQ78人. 8. 强电电缆 1x185电缆头3人.				
检查发现的问题	1. 巡视并检查: 发现个别电缆沟砌筑砂浆不饱满. 现场督促 整改到位符合要求. 2. 巡视并检查 避雷针基础钢筋安装. 发现有不符合图纸要求 的地方. 3. 检查施工临时用电: 用电符合规范.				
处理措施、意见、结果	现场督促整改. 使之电缆沟砌筑砂浆饱满.				
协调内容或其他					
记录人	郭光禄	总监签阅	卢洪亮		