

监 理 日 志

工程名称: 元林县西小王镇60MW农光互补集中式光伏电站项目

日期	2017年6月11日 星期二	气候	阴	气温	19~35℃
监理单位动态: 巡视、检查。		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 20人。					
施工机械动态: 挖管机2台。					
施工进度情况	1. 抹灰SVG、母线槽基础6人。2. 浇筑电缆沟底座砼8人。3. 焊GIS铁件3人。4. 放线2人。4. GIS钢架安装1人。5. 2名泥工抹电杆地面面(防水水泥砂浆)。6. 外线输电线路顶管。7. 预埋针基础钢架安装。支模各2人、6人。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	郭志福		总监签阅	卢洪彦	