

监 理 日 志

工程名称: 无棣县西小王镇60MW炉内化灰发电项目。

日期	2017年6月13日 星期二	气候	小雨转阴	气温	16~28℃
监理人员动态: 巡视、检查、验收GIS基础、初设、模板、合格。 施工方人员动态: 70人。		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工机械动态: 挖掘机、吊车、车辆。					
施工进度情况	1. 浇筑GIS基础初设C20、37m³、6人。 2. 初设电缆沟(靠配电室)、5人。 3. 排灰SVG基础初设(田成桥基础)、3人。 4. 焊接地扁铁2人。 5. 浇筑避雷针基 础C40、16m³、4人。 6. 浇筑SVG 3x95电缆18人。 7. 接3x95电缆头2人。				
检查发现的问题	验收GIS基础模板时, 发现个别尺寸因。				
处理措施、意见、结果	已现场与施工方负责人一道, 现场督促整改, 符合要求。				
协调内容或其他					
记录人	郭光强		总监签阅	卢瑞彦	