

监 理 日 志

工程名称: 无棣县西小王镇60MW炉内集中式光伏发电工程

日期	20.7 年 6 月 14 日 星期三	气候	晴	气温	22 ~ 36℃
监理人员动态: 巡视、检查。		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 20人。					
施工机械动态: 运土车辆、挖掘机、外电					
施工进度情况	1. 敷设电缆沟收泥砂浆4人。 2. 安装电缆支架4人。 3. 浇筑西边、 防雷针基础、砼16m³。C40。6人。 4. 回填事故池基础2人。 5. 外电#1 2. 3#井。8人。 6. 敷设电缆线。 7. 接地线。 8. 外电#2基础、池2.8人。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	郭兴强		总监签阅	卢浩彦	