

监 理 日 志

工程名称: 无棣县西小王镇60MW农业互补集中式光伏电站项目.

日期	2017年6月15日 星期四	气候	多云	气温	22~35℃
监理单位动态: 旁站监理(光伏)就位(光伏)检查.		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 70%.					
施工机械动态: 轨道、油压机械.					
施工进度情况	1. 2#主变进线、并线位. 4人. 2. 避雷针接地扁铁焊接 3人. 3. 配电室接电缆. 4. 穿4x4及4x4电缆 6人. 5. 配电室配线、接电缆. 6. 电缆沟施工. 7. 接地焊接(GIS). 3人.				
检查发现的问题	GIS基础接地长铁勾多.				
处理措施、意见、结果	现场督促整改, 重新焊接.				
协调内容或其他					
记录人	孙光博		总监签阅	卢洪亮	