

监 理 日 志

工程名称: 无棣县西小王镇60MW炉内脱硫集中式光伏发电项目.

日期	2017年6月16日 星期五	气候	阴	气温	22~36℃
监理人员动态: 旁站: 王爱新、王心、徐强. 主持第一次监理例会: 旁站: 王爱新、王心、徐强.		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 2人.					
施工机械动态: 解放道. 油压机. 吊车1辆					
施工进度情况	1. 1#主变吊装到场并就位. 2. 2#主变基础、焊接接地扁铁引. 3. 配电室二次接线. 4. GIS接地施工. 5. 避雷针基础、接地焊接引. 6. 吊装一体式逆变器中燃点接地阻柜.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	郭光福		总监签阅	李洪彦	