

监 理 日 志

工程名称: 元阳县小江镇60MW农光互补集中式光伏发电项目

日期	2017年6月17日 星期六	气候	多云	气温	23~37℃
监理人员动态: 巡视、检查、旁站、记录、试验。		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 40人。					
施工机械动态: 吊车1辆(25T)					
施工进度情况	1. 1#、2#主变散热器散热片吊装。9人。2. 主变防水罐放线管6人。3. 配管室配东、接线6人。4. SVG、母线桥、GIS等基础面施工处理6人。5. 1#、2#主变导管做耐压试验。(2#接完线完成)。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	郭光伟		总监签阅	卢浩宇	