

监 理 日 志

工程名称: 无棣县西小王镇60MW光伏扶贫集中式光伏电站项目

日期	2017年6月20日 星期二	气候	多云	气温	22~33℃
监理人员动态: 旁站、巡视、检测		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 50人					
施工机械动态: 1台25T吊车					
施工进度情况	1. 1#主变高压侧附件安装4人, 2. 4#高压柜附件安装6人, 1台25T吊车。 3. 1#主变高压侧油池砌筑砖墙12人, 4. 外网穿(2x630)电缆16人。 5. 2#井电缆中间接头1x630三根4人, 6. SVG柜内网2。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	郭光福		总监签阅	卢洪亭	