

监 理 日 志

工程名称: 元阳县西山主镇60MW光伏电站新建中式光伏电站项目.

日期	2017年7月1日 星期六	气候	阴	气温	25~36°C
监理人员动态: 巡视、检查.		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 27人.					
施工机械动态: 铲车1台.					
施工进度情况	1. 今天开始进场(光伏区安装光伏板(组件). 20区.				
检查发现的问题	1. 发现20区光伏区支架、倾斜. 焊接处有焊渣未除等.				
处理措施、意见、结果	已发监理工作联系单. 要求复工前. 对以前安装的光伏区(20区)进行检查. 并处理质量缺陷. 详见今天的单.				
协调内容或其他					
记录人	郭志福		总监签阅	卢浩彦	