

监 理 日 志

工程名称: 无棣县田小王镇60MW农光互补集中式发电项目.

日期	2017年2月6日 星期四	气候	阴有雨	气温	24~31℃
监理人员动态: 144批, 检查.		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 140人. (其中电工47人电2).					
施工机械动态: 3台叉车, 3台挖机.					
施工进度情况	1. 组件安装10组. 2. 支架安装2组. 3. 焊接地带1组. 4. 放线压两个单元电缆.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	郭见强 庞和平	总监签阅	李 强		