

监 理 日 志

工程名称: 天柱县西王镇600V农网升级改造集中式光伏发电项目。

日期	2017年7月2日 星期二	气候	阴	气温	26~34℃
监理人员动态:	巡视、检查	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	110人, 电工47人				
施工机械动态:	三台叉车 3台挖掘机。				
施工进度情况	1. 今天太阳能板安装2组, 支架安装⁹组, 地梁连接⁴组, 3. 一台挖掘机改电缆, 二组 2. 电气: 4. 5. 6 交流、直流电缆对相应已完成3台之二, 机移至路 7. 8 9 直流, 开路电压, 完成三台之一				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	庞和平 郭光德	总监签阅	卢洪彦		