

监 理 日 志

工程名称: 元阳县西小五镇60MW光伏区补集中式光伏电站

日期	2017年2月8日 星期三	气候	晴转阴云	气温	26℃-37℃
监理人员动态: 巡视、检查		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 240人, 电工和工人					
施工机械动态: 挖土机7台(其中1台), 装载机1台, 发电机1台, 叉车3台, 吊车1台, 平板车3台, 三轮车5台					
施工进度情况	1. 光伏组件494组, 支架安装7组, 焊接地梁7组. 2. 今天开电缆沟150米. 3. 今天4.5.6区直流电缆沟开挖, 直流电缆及排阻安装. 4. 所有箱变逆变器吊装到位, 1区到70区放一条高压电缆, 13区14区15区直流电缆接线完成. 16区17区18区直流电缆放线一半, 高压电缆沟开挖.				
检查发现的问题	1. 发现7.8.9单元大棚安装过程中, 整个人在组件上. 2. 8单元有一个大棚组件在位置错误. 3. 31单元地梁上焊接地梁尺寸与焊接地梁距离尺寸与图纸不符.				
处理措施、意见、结果	已发监理通知单, 要求立即整改. 同时发监理工作联系单, 要求施工单位及时, 即提交施工报审资料, 要求与现场施工进度. 监理通知单编号: GPFD-002. 监理工作联系单编号: GPFD-004.				
协调内容或其他					
记录人	郭光禧 庞和平 袁东臣		总监签阅	卢洪彦	