

监 理 日 志

工程名称: 天津县西小庄乡60MWp农光互补集中式光伏发电2区

日期	2017年2月10日 星期一	气候	晴	气温	26~36℃
监理人员动态:	巡视、检查	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	380人				
施工机械动态:	挖机6台、吊车3台、运输车2台				
施工进度情况	1. 组件安装28组; 2. 支架安装4组; 3. 地梁焊接4组; 4. #3集电线路敷设基本完成, #4集电线路敷设60%; 5. 4.5.6区直流电缆敷设完成, 485通信电缆敷设完成; 6. 4.5.6.9区交流电缆更换完成; 7. 27区检查4平方线, 汇流箱。				
检查发现的问题	1. 25单元有2名安装组件的施工人员未戴安全帽。				
处理措施、意见、结果	1. 责令其立即佩戴安全帽, 并进行口头批评教育。				
协调内容或其他					
记录人	夏金信	总监签阅	卢浩宇		