

监 理 日 志

工程名称: 无棣县西小王镇 60MW 农光互补集中式发电项目.

日期	2017 年 7 月 11 日 星期二	气候	晴.	气温	27~38℃
监理人员动态: 巡视、检查.		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 380人.					
施工机械动态: 吊车两台 运输车两台 挖机6台 平板车2台					
施工进度情况	1. 组件安装 20组 支架 8组. 地脚, 6组. 2. 3、4号集电线路浇筑基础完成. 3. 4、5、6号汇流箱至并网柜地线焊接, 4、5、6号汇流箱接线. 并网逆变器接线. 4. 7、8号平线浇筑汇流箱基础. 挖电缆沟.				
检查发现的问题	倒塌支架问题: 一单元第一排第4组支架整体倒塌				
处理措施、意见、结果	已发安全监理单通知单, 要求立即整改. 施工方必须采取安全措施, 杜绝此类事情再次发生 (安全监理通知单 GFHD-001)				
协调内容或其他					
记录人	李光德 王和平 姜登信		总监签阅	卢洪涛	