

监 理 日 志

工程名称: 无棣县西小王镇 60MW 农光互补 集中式发电项目

日期	2017 年 7 月 12 日 星期三	气候	晴	气温	28℃-29℃
监理人员动态: 巡视、检查			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 390 人					
施工机械动态: 吊车 1 台, 挖掘机 3 台, 铲车 2 台, 平板车 2 辆					
施工进度情况	1. 支架安装 4 组, 组件 30 组. 2. 21-23 区 4 平方线完成 10%. 25-27 区 4 平方线完成 70%. 4-6 区 接地完成 30%. · 汇流箱接线完成. 3. B21 到 B25, B23 到 B22, B22 到 B4 组变开电缆沟				
检查发现的问题	1. 29 单元支架不合格, 未扶正, 导致组件存在偏位. 2. 29 单元组件安装与图纸不符, 装反了. 3. 4 单元个别支架为角铁, 必须待扶正后才能安装组件, 变形焊条矫正.				
处理措施、意见、结果	已发监理通知单, 要求立即整改. 待自检合格后再报监理验收. 监理通知单: GTFD-003.				
协调内容或其他					
记录人	花和平	总监签阅	卢洪涛		