

监 理 日 志

工程名称: 石城县西坑镇60kW光伏扶贫集中式光伏电站

日期	2017年7月14日 星期四	气候	晴	气温	28-38
监理单位动态: 巡视、检查		材料进场、取样见证、合格情况			
施工方人员动态: 300人					
施工机械动态: 吊车1台、搅拌机2台、自卸车两台					
施工进度情况	1. 逆变器安装4组, 组件30组. 2. 4-6kV逆变器接线完成. 3. 21-25E, 25-27已放X50mm电缆				
检查发现的问题	做好施工资料报审事宜.				
处理措施、意见、结果	已下发监理工作联系单(67FHD-005)-份.				
协调内容或其他					
记录人	陈和平, 郭光耀	总监签阅	李浩勇		