

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017 年 7 月 17 日 星期二	气候	雷阵雨	气温	25.0-32.0℃
监理人员动态: 桂奎、巡视		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 375人					
施工机械动态: 叉车两台 装载机2台 吊车一台					
施工进度情况	1. 友架安插及安装 60 组. 组神接架及式 50 组 2. 东一巴的低压电气及高压电头制作. 3. 西二巴的低压电气及高压电头制作. 4.				
检查发现的问题	1. 电缆头乱生乱放, 未包扎. 2. 施工质量与标准不符				
处理措施、意见、结果	1. 已发通知单, 并通知整改. 通知单 GTFD-0086 2. 已发通知单, 并要求整改. 通知单 GTFD-005				
协调内容或其他					
记录人	郭晓亮 庞利平		总监签阅	吕洪彦 刘士发	