

监 理 日 志

工程名称: 五洲果业已完工 60V/110V 农网改造工程 中本里沙

日期	2017 年 7 月 20 日 星期 四	气候	阴	气温	
监理单位动态: 巡视、检查		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 400人					
施工机械动态: 叉车两辆、轿车一辆、挖掘机一台、平板车台					
施工进度情况	1. 组件安装完成50组, 支架安装完成50组. 2. 4平方线安装完成. 3. 高压电缆铺设完成. 4. 低压交流电缆铺设完成.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	郭元强 熊和平		总监签阅	吴洪启 刘仕发	