

监 理 日 志

工程名称: 无核系黑西沟7路60kV线路工程五标段中压配电电站

日期	2017年7月24日 星期二	气候	晴	气温	25℃-33℃
监理人员动态: 巡视、检查		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 6人					
施工机械动态: 叉车两台; 挖机一台; 平板车两					
施工进度情况	1. 汇流箱内1x4mm ² 光伏专用电缆接线 2. 支架安装30组, 组件安装36组 3. 箱逆变至箱式变压器电缆放线接线				
检查发现的问题	局部汇流箱内电缆未套号码管且个别线头裸接				
处理措施、意见、结果	现场督促整改到位。				
协调内容或其他	电站1#联柜-1#箱变; 2#联柜-10#箱变; 3#联柜-15#箱变 高压电缆接线符合规范要求。				
记录人	郭光禧, 唐和平, 叶重扶			总监签阅 卢洪彦	