

监 理 日 志

工程名称: 元林里承力子线, 60MVA 交流补强中压电压

日期	2017 年 7 月 26 日 星期三	气候	雨	气温	23℃-31℃
监理人员动态: 巡视、检查		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 60人					
施工机械动态: 挖机一台, 吊车一台, 平板一台					
施工进度情况	1. 电缆沟土方回填 2. 汇流箱、箱变喷号 3. 下午因下雨停工				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	下发通知单 (GTH-010) 到总包单位, 总包单位接收, 明确 接收地点办公室 接收证明人: 郭光德、叶重平、庞和平				
记录人	郭光德、庞和平、叶重平		总监签阅	卢洪彦	