

监 理 日 志

工程名称: 无棣县西小王镇60MW农光互补集中式光伏发电项目

日期	2017年09月14日 星期四	气候	晴	气温	18℃-31℃
监理人员动态: 检查、巡视		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 整改、消缺.					
施工机械动态: 挖机两台, 叉车一台					
施工进度情况	1. 光伏场区道路围栏施工放线; 2. 大棚内辅助草及清除垃圾; 3. 检查光伏组件及支架螺栓紧固件有无松动; 4. 箱变平台踏步做防腐刷漆; 5. 各电气设备消缺整改;				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	叶建秋 郭元禧		总监签阅	卢洪彦	

