

监 理 日 志

工程名称: 无棣县西小王镇 001101 农村户用分布式光伏发电项目

日期	2017 年 10 月 11 日 星期三	气候	阴	气温	14 ⁰ ~16 ⁰
监理人员动态: 检查、巡视 施工方人员动态: 停工 施工机械动态: 停工			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	停工				
检查发现的问题	1. 监理检查、巡视发现光伏场东区 12 单元、13 单元有组件脱落。 2. 西区 8 单元、9 单元已并网, 站内后台显示记录箱无电流。 3. 光伏区围栏施工未符合图纸设计要求。 4. 监理要求施工单位检查并拧紧所有的支架与组件螺丝。				
处理措施、意见、结果	1. 已下发监理通知单 G77D-10, 要求施工单位整改回复。				
协调内容或其他	监理通知单 G77D-14、G77D-10, 因总包单位一直未有人来, 监理通知单未签收。				
记录人	郭光德、叶重庆、庞和平		总监签阅	吴浩	

