

监 理 日 志

工程名称: 无棣县西王镇60MW屋顶分布式光伏发电项目

日期	2017年10月30日 星期二	气候	晴	气温	31℃~22℃
监理人员动态: 检查、巡视 施工方人员动态: 整改、清缺 (10人左右在检修屋顶) 施工机械动态: 无		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工进度情况	光伏区单元大扣棚内掉铝线、防腐。				
检查发现的问题	1. 光伏区11单元、18单元、19单元15单元底梁被腐蚀。 2. 光伏区12单元接地扁铁露在外面。 3. 光伏区18单元最高处围栏被腐蚀。 4. 光伏区15单元、19单元: 底梁焊接板未焊接。 5. 光伏区18单元支架材料未回收。				
处理措施、意见、结果	问题已记录、统一整改;				
协调内容或其他	无				
记录人	郭光德 叶重庆 庞和平		总监签阅	卢洪亮	

