

监 理 日 记()

日期: 2016年12月14日

星期: 三

工程名称: 无柱二期

天气: 多云

气温: 7℃

日期: 年

星期:

工程名称:

监
理
工
作
情
况

1. 整理资料
2. 西区三排堆件 甲鱼不合格, 要求返工处理, 我方人员监督跟进
目前整改中
3. 南区底梁烤 搞不到位, 标高控制差, 要求施工方用铁
抄平
4. 东区发现 施工人未带安全帽, 口头批评 整改
5. 全程旁站 32# 28# 单元 盖梁浇筑前, 并留试件 2组

监
理
工
作
情
况

承包单位

施工内容及进度

施
工
情
况

中
南
建
工

1. 目前支架完成 291 个大棚
2. 堆件完成 56 个大棚
3. 今日浇筑 32# 28# 单元 盖梁主基座
4. 底梁完成 31 个大棚
5. 江流箱完成 18 个

施
工
情
况

其
它
事
项

召开专题进度会议 内容详见会议纪要

其
它
事
项

本日现场监理人

记录人:

本日现场监理人员

李金荣 兰海芳 曹旭高 李元

记录人: 李金荣

总监(总监代表): 李金荣

江苏省建设厅监制