

监 理 日 记()

B7

日期: 2016年12月16日

星期: 五

工程名称: 无牌二期

天气: 晴

气温: 8℃ ~ -5℃

日期:

星期:

工程名称:

监
理
工
作
情
况

1. 整理资料

2. 12.5日发现的质量问题今日已整改完毕. 焊缝良好

3. 巡视东区发现一处大棚支架檩条安装错误. 现场已口头通知整改. 并已整改完毕.

4. 西区发现有个别施工人员未佩戴安全帽, 施工时未系安全带, 现场已口头警告. 施工人员也已佩戴完善.

5. 金湖程旁站 30#箱变逆变基础混凝土浇筑. 过程无异常. 振捣充分.

监
理
工
作
情
况

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

中南建工

1. 目前共完成 334个大棚支架

2. 组件安装完成 71个大棚

3. 30#箱变逆变基础混凝土浇筑.

4. 现场打桩完成 今日 402根

5. 大棚底梁焊接完成 今日 33个

施
工
情
况

其
它
事
项

召开监理例会. 下发会议纪要 6770-01

其
它
事
项

本日现场监理人员

李金梁 兰海宇 贾迎高 李云

记录人:

贾迎高

总监 (总监代表):

李金梁