

监 理 日 记 ()

日期: 2016 年 12 月 17 日

 天气: 晴
 气温: 10 ~ 0 °C

 星期: 一
 工程名称: 九 樟 二 期

监 理 工 作 情 况

1. 整理资料。
2. 全程旁站 25# 箱变逆变基础混凝土浇筑。浇筑过程无异常振捣充分。
3. 巡视现场依旧有个别施工人员未佩戴安全帽, 已口头教育, 施工人员已佩戴完善。
4. 巡视全场发现组件 ~~部分~~ 安装参差不齐, 檩中压块未安装牢固, 现场已通知整改。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

 中
南
建
工

1. 目前共完成 364 个大棚支架。
2. 两个大棚之间汇流箱穿线完成 23 个
3. 25# 箱变逆变基础混凝土浇筑。
4. 现场打桩今日完成 410 根
5. 汇流箱完成 17 个

其 它 事 项

本日现场监理人员

李金梁 兰海宇 贾迎高 李云

记录人:

贾迎高

总监 (总监代表):

李金梁