

监 理 日 记()

天气: 雪
气温: 12 - -2

日期: 2016年12月18日

星期: 日

工程名称: 无棣二期

日期: _____

星期: _____

工程名称: _____

监 理 工 作 情 况

1. 整理资料
2. 全程旁站 26# 方阵箱变逆变基础混凝土浇筑, 过程无异常, 并留置试块两组
3. 巡视现场东、西区发现有个别大棚底梁焊接不到位 现场已口头通知整改。
4. 巡视东区发现部分施工人员未挂安全绳, 已上前口头教育 施工人员已整改, 正确使用安全绳。

监 理 工 作 情 况

施 工 情 况

承包单位

中南建二

施工内容及进度

1. 目前大棚支架共完成 380 个。
2. 26# 方阵箱变逆变基础混凝土浇筑。
3. 今日底梁焊接完成 29 个。
4. 汇流箱完成 19 个。

施 工 情 况

其 它 事 项

其 它 事 项

本日现场监理人员

李金梁 姜海宇 隋迎高 李云

记录人:

隋迎高

总监 (总监代表):

李金梁