

监 理 日 记()

B7

日期: 2016年12月20日

星期: 二

工程名称: 元木二期

天气: 雾

气温: 8~ -2℃

日期:

星期:

工程名称:

监 理 工 作 情 况

1. 整理资料
2. 巡视现场发现个别施工人员未正确佩戴安全帽, 已上前口头通知, 施工人员已整改到位。
3. 巡视现场发现组件安装个别大棚未拉通长线, 导致组件不平直, 出现锯齿状, 已上前警告, 现已整改到位, 施工过程也已拉通长线。

监 理 工 作 情 况

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

中南建工

1. 目前共完成大棚支架安装 408个
2. 大棚立柱基础今日完成 27套
3. 组件安装共完成 93套
4. 底梁完成今日 25套

施 工 情 况

其 它 事 项

其 它 事 项

本日现场监理人员

李金梁 李海宇 顾亚高 李云

记录人:

顾亚高

总监 (总监代表):

李金梁

本 记