

监 理 日 记()

B7

日期: 2016 年 12月21 日

星期: 三

工程名称: 无棣二期

天气: 阴转小雨, 霾
气温: 10℃ - -2℃

监 理 工 作 情 况

1. 整理资料
2. 全程旁站 22# 箱变逆变基础混凝土浇筑, 发现异常并留置试块二组.
3. 巡视现场发现西区刚进入现场的施工人员安全防护设备不到位, 已上前口头警告并教育, 现已整改到位.
4. 召开 ~~安全~~ 专题会议
5. 巡视现场发现直流套管未按图纸施工, 现已通知整改

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

中南建工

1. 目前已完成大棚支架安装 413个.
2. 22# 箱变逆变基础混凝土浇筑完成.
3. 大棚 桩基础 今日完成 28套
4. 直流电缆序线 今日完成 25套.

其 它 事 项

下发监理联系单, 会议纪要

本日现场监理人员

李金梁 王海宇 薛迎高 李云

记录人:

薛迎高

总监 (总监代表):

李金梁

江苏省建设厅监制